

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 ROK W ZAKRESIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W załączniku Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu przedstawione zostały w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, nakłady na poszczególne zadania inwestycyjne poniesione do 31.12.2009 roku, w okresie 2010 roku oraz łączne nakłady na te zadania.

W załączniku tym ujęte są zarówno zadania wieloletnie jak również jednoroczne, łącznie z zakupami inwestycyjnymi.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wszystkie wymienione zadania inwestycyjne są rozpoczęte i przewidziane do realizacji w latach następnych.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

- wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowane w 2010 roku i przyjęte do użytkowania.

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne – zadania nie zakończone, rozpoczęte przed 2010 rokiem

- budowa drogi gminnej Cynków ul. Strażacka
- budowa drogi gminnej Pińczyce ul. Akacyjowa i Lipowa
- przebudowa drogi gminnej Winowno ul. Szkolna

Budowa przepustu drogowego Wojślawice wraz z budową ul. Jasnej – zadanie niezakończone, wydatki niewygasające 422 141,57 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, rozdział 75023 Urzędy gmin, 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- zakupy inwestycyjne roku 2010, przyjęte do użytkowania.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- budowa infrastruktury Informatycznej dla Gminy i Miasta zadanie rozpoczęte w 2010 r. do realizacji w latach następnych.
- budowa infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski, zadanie do realizacji w latach następnych.
- nowoczesny samorząd w Koziegłowach e-Myszkowia – zadanie nie rozliczone, nie przyjęte na stan środków trwałych.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, 75414 Obrona cywilna, 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

– zadania wykonane i rozliczone.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

– zakupy zrealizowane i przyjęte do używania.

Modernizacja instalacji wentylacyjnej SP Gniazdów zadanie wykonane w ramach budżetu Szkoły – brak przekazania do Gminy (PT).

Inwestycje rozpoczęte w 2010 roku do realizacji w latach następnych:

- budowa boiska sportowego przy SP Gniazdów
- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lgocie Górnej.

Rozdział 80104 Przedszkola , 80110 Gimnazja , 85111 Szpitale ogólne

– zakupy zrealizowane w 2010 roku , dotacja przekazana na budowę szpitala .

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg

– zadania wykonane i rozliczone , do realizacji pozostała budowa oświetlenia ulicznego w Gniazdowie ul. Szkolna , nakłady poniesione zostały przed 2010 rokiem .

Rozdział 90095 pozostała działalność

Place zabaw – zrealizowane i rozliczone place zabaw w Koziegłowach i Zabijaku .

Plac zabaw w Lgocie Nadwarciu i Postępie ujęte jako wydatki niewygasające o wartości 57 483,70 zł. i 58 293,51 zł.

Nie zakończone (brak rozliczenia OT) place zabaw Mysłów , Lgota Górna , Miłość .

Rozpoczęto zadanie plac zabaw w Rzeniszowie , do realizacji w latach następnych .

Brak rozliczenia Budowy pochylni przy budynku komunalnym w Cynkowie .

Nie rozpoczęto realizacji zadania Adaptacja budynku po byłej szkole podstawowe w Markowicach .

Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach – przewidywane termin zakończenia czerwiec 2011 rok .

Budynek Wielofunkcyjny w Rzeniszowie – poniesione nakłady do roku 1998 , nie rozliczone .

Rozdział 92195 Pozostała działalność

– inwestycje rozpoczęte do realizacji w latach następnych .

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- zadania wykonane , przyjęte do użytkowania .

W załączeniu szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych - programów wieloletnich , Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2010 – 2013 z podaniem łącznej wartości , nakładami poniesionymi na dzień 31.12.2010 rok oraz stopniem zaawansowania realizacji .

Koziegłowy 06.05.2011 r.

j.m.

Burmistrz
Gminy i Miasta
Jacek Sięczka

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY na lata 2010-2013							
L.p.	Nazwa zadania	Stan realizacji inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Rok rozpoczęcia	Łączna wartość	Wykonanie narastająco do 31.12.2010 r.	Stopień zaawansowania realizacji
1	2		3	4	6	7	8
1	Budowa sieci kanalizacyjnej - Lgota Górna - część wschodnia	niezakończona	01010	2007	3 993 400,00 zł	67 387,15 zł	1,69%
2	Budowa sieci kanalizacyjnej - Lgota Nadwarcie	niezakończona	01010	2007	5 325 500,00 zł	106 963,85 zł	2,01%
3	I etap budowy oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy	niezakończona	01010	2010	4 563 740,00 zł	20 740,00 zł	0,45%
5	Budowa sieci kanalizacyjnej - Koziegłówki	niezakończona	01010	2009	1 791 800,00 zł	97 600,00 zł	5,45%
6	Budowa sieci kanalizacyjnej Mysłów - Osiek	niezakończona	01010	2009	2 290 460,00 zł	131 760,00 zł	5,75%
7	Budowa sieci kanalizacyjnej - Lgota Górna - część zachodnia	niezakończona	01010	2009	2 061 460,00 zł	34 160,00 zł	1,66%
8	Budowa sieci kanalizacyjnej Gliniana Góra - Brzeziny	niezakończona	01010	2009	807 680,00 zł	29 280,00 zł	3,63%
9	Budowa kolektora tłoczego odprowadzającego ścieki z m. Postęp do sieci kanalizacyjnej Myszków	niezakończona	01010	2006	223 485,00 zł	23 485,00 zł	10,51%
10	Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży - Siedlec Mały	zakończona	60016	2009	1 740 290,00 zł	1 681 268,29 zł	96,61%
11	Drogi gminne w m. Koziegłowy - Rosochacz ul. Kwiatowa	niezakończona	60016	2008	267 209,00 zł	7 209,00 zł	2,70%
12	Budowa placu parkingowego w miejscowości Lgota Mokresz (Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lgocie Górnej)	zakończona	60016	2005	663 866,00 zł	652 456,99 zł	98,28%
13	Budowa drogi gminnej Cynków ul. Strażacka	niezakończona	60016	2008	291 666,00 zł	1 665,30 zł	0,57%
14	Budowa drogi gminnej Koziegłowy ul. Ogrodowa	zakończona	60016	2008	588 548,00 zł	579 290,16 zł	98,43%
15	Przebudowa przepustu drogowego Wojstawice wraz z budową ul. Jasnej	niezakończona przeniesiona do wydatków niewygasających kwota 422,141,57 zł	60016	2008	24 400,00 zł	24 400,00 zł	100,00%
			60078	2010	185 807,90 zł	185 807,90 zł	100,00%
16	Budowa drogi gminnej Koziegłówki ul. Lipowa	niezakończona	60016	2010	530 000,00 zł	61 540,30 zł	11,61%
17	Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	niezakończona	75095	2010	243 600,00 zł	- zł	0,00%
18	Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Gminy i Miasta Koziegłowy	niezakończona	75095	2010	6 807 600,00 zł	33 550,00 zł	0,49%
19	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lgocie Górnej	niezakończona	80101	2009	1 800 000,00 zł	182 772,52 zł	10,15%
20	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie	niezakończona	80101	2010	415 000,00 zł	14 960,00 zł	3,60%
21	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Siedlcu Dużym	niezakończona	80101	2011	415 000,00 zł	- zł	0,00%
22	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Szkolna w m. Gniazdów	niezakończona	90015	2008	1 342,00 zł	1 342,00 zł	100,00%
23	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna w m. Mzyki	zakończona	90015	2009	16 050,00 zł	13 387,92 zł	83,41%
24	Budowa oświetlenia ulicznego Koclin przy zbiornikach wodnych	zakończona	90015	2009	9 580,00 zł	9 553,77 zł	99,73%
25	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cicha w m. Koziegłówki	zakończona	90015	2009	12 050,00 zł	11 981,82 zł	99,43%
26	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Szkolna w m. Wojstawice	zakończona	90015	2009	13 660,00 zł	13 540,89 zł	99,13%
27	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Lipowa w m. Gniazdów	zakończona	90015	2009	29 660,00 zł	20 572,03 zł	69,36%
28	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sadowa w m. Pińczycze	zakończona	90015	2009	35 400,00 zł	35 399,98 zł	100,00%
29	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Woźnicka w m. Gniazdów	zakończona	90015	2009	10 050,00 zł	8 073,56 zł	80,33%
30	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Prosta w m. Wojstawice	zakończona	90015	2009	28 880,00 zł	28 787,42 zł	99,68%
31	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Górki w m. Zabijak	zakończona	90015	2009	26 770,00 zł	23 327,54 zł	87,14%
32	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Porajska w m. Koziegłowy	zakończona	90015	2009	52 078,00 zł	43 454,61 zł	83,44%
33	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Letniskowa w m. Kuźnica Nowa	zakończona	90015	2009	96 932,00 zł	92 312,70 zł	95,23%
33	Rewitalizacja rynku w Koziegłowach - odnowienie płyty rynku	niezakończona	90095	2004	2 694 659,78 zł	1 905 271,68 zł	70,71%
34	Adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Markowicach pod potrzeby utworzenia Gminnego Centrum Turystyki i Rekreacji	niezakończona	90095	2010	800 000,00 zł	- zł	0,00%
35	Centrum kultury i tradycji w Koziegłowach	niezakończona	92195	2005	1 973 087,40 zł	87 387,40 zł	4,43%
36	Odbudowa Pałacu Biskupiego w Koziegłowach	niezakończona	92195	2010	2 100 000,00 zł	99 796,00 zł	4,75%
OGÓŁEM					48 883 953,18 zł	6 330 485,78 zł	12,95%